

# Verbale di comunicazione dei rischi

Ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008

- 1. Impianto oggetto della presente comunicazione:** via Marino Serenari Castel Maggiore Bologna.
- 2. Data della valutazione del rischio:** 1 gennaio 2012.
- 3. Note significative circa la proprietà e la gestione:** la proprietà è del Comune di Castel Maggiore, la gestione è di Tecnantre s.r.l.
- 4. Disposizioni di carattere generale:** l'accesso alla postazione è regolamentato da Fioratto Fausto. I lavori si devono svolgere in assenza di personale di altre ditte e in zone delimitate.
- 5. Attività soggette ai rischi/prescrizioni indicati nel presente documento:**
  - Costruzioni edili
  - Costruzioni metalliche
  - Installazione e montaggio di apparecchiature, sistemi d'antenna, cavi, staffe e carpenteria metallica
  - Manutenzione ordinaria e straordinaria
  - Ripristino guasti
- 6. Informazione rischi generici rilevati nell'impianto menzionato:**
  - Presenza di linee elettriche attive in MT e in BT aeree oppure posate in barelle, tubazioni a vista o cunicoli.
  - Presenza di quadri elettrici in tensione
  - Presenza di campi elettromagnetici non ionizzanti di forte intensità
  - Presenza di gruppo elettrogeno a partenza automatica.
  - Possibile attivazione automatica di apparecchiature di raffreddamento che possono incrementare il livello sonoro, negli ambienti oggetto dei lavori, fino a valori superiori a 90 db con conseguente necessità dell'uso di oroprotettori
  - Presenza di corpi contundenti e di sporgenze
  - Possibile presenza di scale di accesso delle strutture metalliche senza guardiacorpo, guida safety o SOLL.
  - Presenza di macchine termiche a partenza automatica
  - Presenza di ventole di aerazione a partenza automatica
  - Presenza di organi di sezionamento telecomandati
  - Possibile presenza di cunicoli-scavi aperti
  - Possibilità di innevamento
  - Possibilità di formazione di ghiaccio sul traliccio e sulle strutture esterne
  - Possibilità di caduta di ghiaccio dal traliccio e dalle strutture esterne

- Presenza di animali o insetti che possono provocare punture/lesioni
- Possibilità di fulminazioni atmosferiche su strutture metalliche
- Presenza di batterie stazionarie contenenti acido solforico
- Possibile caduta dall'alto da scale, ponteggi, strutture.
- Possibile caduta di attrezzi dall'alto
- Possibilità di presenza di altre ditte nell'area di stazione; rischio interferenza.
- Presenza di ratti o piccioni (rischio biologico)
- Rischio di scarsa illuminazione durante le ore notturne

**7. Si richiama l'attenzione sulle seguenti caratteristiche dell'area in cui è ubicato l'impianto:**

- Assenza di strutture di pronto soccorso nelle immediate vicinanze; in caso di infortunio contattare il 118. (Presenza di cassetta medica nel bagno della postazione)
- Copertura linea telefonica mobile GSM
- Presenza di strutture igieniche
- Presenza di estintori a CO2 in postazione; in caso di incendio contattare i vigili del fuoco 115

**8. Prescrizioni per l'esecuzione dei lavori:**

- Il personale della ditta appaltatrice e/o esecutrice dovrà essere dotato di DPI idonei ai lavori che effettivamente svolgerà (vedi POS della Ditta)
- **Si segnala che si svolge attività tecnica e che quindi è obbligatorio indossare il casco, le scarpe antinfortunistiche e i guanti, nonché esporre in modo visibile il cartellino identificativo ai fini della legge 81/08.**
- Obbligo di possedere la necessaria formazione tecnico-professionale per i lavori che si è chiamati a svolgere (esempio: corso di formazione per lavori in altezza).
- Obbligo di demarcare l'area di intervento con barriere e cartellonistica prescritta dalle norme in vigore
- **Obbligo di avvisare via telefono, fax o e-mail Tecnantre della data di inizio e della natura dei lavori, al fine di evitare rischio di interferenze con altre ditte.** Misure operative da adottare: concordare con il responsabile di postazione, Fioratto Fausto, le fasi di lavoro atte a non creare sovrapposizioni. Delimitare l'area interessata dall'attività.
- **Obbligo di avvisare via fax o e-mail Tecnantre, con congruo anticipo, dell'esecuzione di lavori in torre, che non rientrino nella normale manutenzione. Esempio installazione di carpenteria, cavi e antenne, al fine di consentire una corretta valutazione dell'installazione, dell'area di intervento, e l'ottenimento della relativa autorizzazione da parte di Tecnantre.**
- Obbligo di segnalare, ove necessitasse, l'eventuale esigenza di avvalersi di nuove e/o ulteriori imprese e/o lavoratori autonomi.

- Obbligo di rimuovere e smaltire correttamente i rifiuti e scarti derivanti dall'esecuzione dei lavori
- Divieto di eseguire lavori in torre in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli quali pioggia, grandine, gelo, neve e temperature rigide che possano compromettere le normali condizioni di sicurezza.
- Divieto di accendere fuochi
- Divieto di utilizzare utensili alimentati 220v a.c in torre (lavorazioni di saldatura, taglio con flessibile, molatura ecc.)

#### **9. Modalità di controllo e di coordinamento dei lavori:**

- Ispezioni di sicurezza
- Riunioni di sicurezza

Nelle aree interessate ai lavori sono in vigore regolamenti e/o indicazioni e/o limitazioni , di cui sono stato informato tramite:

- Descrizione
- Sopralluogo effettuato il \_\_\_\_\_ a cui ho partecipato assieme a \_\_\_\_\_
- Lavori precedentemente eseguiti in loco
- Documentazione specifica

Dichiari quindi:

- Di essere pertanto in grado di rendere edotto il personale della Ditta da noi rappresentata
- Di essere pertanto in grado di rendere edotto il personale della Ditta esecutrice dei lavori
- Di aver ricevuto copia del Piano Operativo della Sicurezza redatto da Tecnanre per le postazioni in cui è chiamata ad operare.

Il sig. Manzoni Luciano ha la responsabilità di ricevere e verificare il POS della ditta affidataria e di verificare l'attuazione delle indicazioni, di redigere il verbale della/e riunione/i di cui al punto f sotto riportato, ed avrà il compito di aggiornare il presente documento con l'inserimento di nuove ditte esecutrici, e di aggiornare la presente informativa con appositi permessi di lavoro che analizzino i rischi interferenti in funzione dell'evolversi delle attività.

#### **10. Programma di cooperazione e coordinamento.**

L'espletamento degli obblighi di cooperazione degli interventi di prevenzione viene effettuata con i seguenti provvedimenti:

- a) Attuazione immediata delle misure operative riportate nel presente documento
- b) Osservanza delle precauzioni per prevenire le indicazioni informative relativi ai rischi "ambientali" e lavorativi "specifici" e nelle misure di "prevenzione ed emergenza"
- c) Attuazione immediata del flusso di informazioni mediante il presente documento

- d) Predisposizione , da parte degli appaltatori (affidatari/esecutori) dei documenti relativi alla sicurezza sul lavoro (POS, DURC ) da consegnare a Tecnanre entro 15 gg dal ricevimento del presente documento
- e) Reciproca informazione con i responsabili di tutte le ditte ricollegabili al presente documento, per eliminare rischi dovuti ad interferenze tra rispettivi lavori
- f) Periodiche riunioni di coordinamento, in cui si comunicano anche le variazioni delle informazioni riportate nei POS, nonché l'inserimento di nuove ditte / Lavoratori Autonomi
- g) Inoltre le ditte appaltatrici (affidatarie e/o esecutrici) s'impegnano a fornire l'elenco del personale che accederà/ sarà impegnato presso la postazione, ed ad attuare la formazione ed informazione al proprio personale che accederà in postazione, in merito alle misure di prevenzione e controllo generali e specifiche contenute presente documento.

Data: \_\_\_\_\_

Per presa visione: \_\_\_\_\_

Timbro e Firma